



AYUNTAMIENTO DE NAGUA
ALCALDIA MUNICIPAL
"Por una ciudad moderna"

alcaldiamunicipalnagua@gmail.com

C/ 27 de Febrero No.28, Nagua, Rep. Dom.

809-584- 1198 / 809-584-1625 / 809-584-3858

RNC-410-000015

Informe de Ejecución del Presupuesto Participativo 2025-

Cuarto trimestre

Resumen de Ejecución (Octubre-Diciembre 2025)

Según los registros actualizados del SISMAP Municipal al 23 de julio-diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Nagua presenta un grado de ejecución real acumulada del Presupuesto Participativo que alcanza aproximadamente un 64.0% de los compromisos asumidos con la ciudadanía. Este indicador refleja tanto los pagos efectuados a contratistas como los avances físicos verificados en las obras priorizadas

a través del proceso participativo.

Avances de Obras y Pagos.

Entre la evidencia documental que sustenta el nivel de ejecución del Presupuesto

Participativo en el municipio de Nagua, se destacan dos archivos fundamentales:

- "Pago de Obras — Cuarto Trimestre del Municipio de Nagua"
- "Rendición de Cuentas – Cuarto Trimestre"

Ambos documentos detallan los desembolsos realizados y el estado de avance físico de las obras correspondientes al Cuarto Trimestre del año 2025. Estos registros constituyen soporte clave en la trazabilidad del cumplimiento de los compromisos asumidos en el marco del Presupuesto Participativo.



Análisis de Ejecución Segundo Semestre

Interpretación de Resultados

Indicador	Resultado	Comentario
Ejecución acumulada	64.0%	Moderado; Es recomendable priorizar el inicio de las obras restantes.
Pagos	Registrados al Cuarto Trimestre	Muestra compromiso financiero temprano
Avance físico	En curso, pero desigual	Avanzar con las construcciones faltantes



1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo:

Estado de Situación de las Obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	04	100%
Obras en proceso	02	85%
Obras pendientes	03	0%
Total	09	%64.0

i

2. Balance de Ejecución del Volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto De Las Obras Ejecutadas y en Proceso	Diferencia de Inversión Ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución
RD\$8,679,408.83	RD\$3,124,587.18	RD\$5,554,821.65	64.0%



Obras Programadas	Presupuesto		Nivel De Avance			Situación
	Estimado	Ejecutado	Terminada 100%	Más 80%	Menos 50%	
Construcción de Centro Comunal Buenos Aires II.	RD\$ 1,429,228.68	RD\$ 1,429,228.68	✓			Lista
Construcción de canaleta Soldado Arriba.	RD\$ 541,858.94	RD\$ 541,858.94	✓			Lista
Reparación del local de la junta de vecinos Los Cacaítos	RD\$ 808,142.10	RD\$ 808,142.10	✓			Lista
Arreglo de callejones Rio Mar	RD\$ 857,509.25					Sin ejecutar
Construcción de puente Los Maestros	RD\$ 765,105.68					Sin ejecutar
Acondicionamiento de carretera	RD\$ 1,319,863.63		✓			Lista
Construcción de plato de capilla Buenos Aires I	RD\$ 1,068,556.95			✓		proceso
Construcción de capilla Roberto Fermín	RD\$ 960,779.14			✓		proceso
Construcción de iglesia Sabaneta	RD\$ 928,343.16					Sin ejecutar



Fortaleza

Trazabilidad y gestión documental eficiente:

La existencia de reportes actualizados, como el "Pago de Obras" y la "Rendición de Cuentas" del cuarto trimestre, evidencia una gestión organizada y transparente del Presupuesto Participativo, con herramientas de seguimiento como el cronograma de obras que permiten monitoreo efectivo del avance.

Área de Oportunidad

Aceleración de la ejecución y mejora operativa:

Con un avance acumulado del 47.0 % es necesario reforzar la planificación, los procesos de contratación y supervisión técnica para dinamizar la ejecución y cumplir oportunamente los compromisos asumidos con la ciudadanía.

Pasos a recomendar

1. Agilizar los procesos administrativos y contractuales para aumentar el ritmo de ejecución.
2. Fortalecer la supervisión técnica de las obras para garantizar cumplimiento en tiempo y calidad.
3. Mejorar la coordinación interdepartamental (finanzas, obras públicas y participación ciudadana) para una ejecución más eficiente.
4. Actualizar periódicamente el cronograma de obras para facilitar el seguimiento y la toma de decisiones.
5. Mantener y reforzar la transparencia documental a través de informes accesibles y verificables.



Conclusión

La ejecución acumulada del 64.0 % del Presupuesto Participativo al cierre del cuarto trimestre de 2025 evidencia un avance relevante en términos de control, documentación y cumplimiento parcial de los compromisos comunitarios.

Este resultado pone de manifiesto la consolidación de prácticas institucionales orientadas a la transparencia y la trazabilidad, pero al mismo tiempo señala la necesidad de reforzar los procesos operativos, técnicos y de planificación, a fin de acelerar la implementación durante el cuarto trimestre.

Cumplir con los objetivos trazados dependerá de una acción más coordinada y eficiente que permita transformar las proyecciones en resultados tangibles para la ciudadanía.

